戸開走行保護装置（既設EV常時作動型）定期検査記録表【XIORを除く機械室なしEV】

UCMP大臣認定番号			
検査者氏名		検査実施日	

検査対象	検査内容	判定基準	検査結果記録	
1. 常時作動型二重系 ブレーキ	ブレーキパッド厚さの状況	磨耗量が基準値未満である ※基準値はマシン型式による □①FPM110/210；（3．8－実測値）＜1．8mm □②上記以外：パッド溝有無（有：磨耗量1.5mm）	①磨耗量 mm ②パッド溝の有無 有	無
			良	否
	トルク設定	マーキング位置がずれていない	良	否
2. ブレーキパッドの動作感知装置	ブレーキ開放、締結時における 接点信号の確認	・ブレーキ開放時：接点開 ・ブレーキ締結時：接点閉	良	否
3. かごつま先保護板	外観確認	過度の変形がない	良	否
	かごつま先保護板の直線部長さの測定 ※かご敷居よりエプロン直線部下端までの長さ	直線部長さが基準値以上である(注1) 基準値　　mm	mm	
			良	否
4-1. 戸開走行保護装置の ブレーキ確認	速度1m/min、無負荷上昇時の ブレーキによる制止距離測定	UCMP盤に貼布されたラベルの停止距離 mm以下である	mm	
			良	否
		UCMP盤に貼布されたラベルの年次変化量 mm以下である	mm	
			良	否
4-2. 特定距離感知装置	戸開きインチングを行い特定距離感知装置が 正常に動作することを確認する	特定距離感知装置が型番で規定された 数値内で動作する	上昇　mm	
			良	否
			下降　mm	
			良	否
5. 安全制御プログラム	プログラム名称確認 ・UCMP盤貼布の対象部品記載ラベル	左記ラベルに記載されているプログラム名称と 記憶素子名称（ROM名称）が同一である	良	否
6. UCMP動作	リレベリングゾーン外での戸開き走行禁止	モーター、ブレーキ励磁コイルへの通電が 遮断されかごが停止する 最下階リセットボックス内プリント基板（IF85）の 操作権が有効な状態で、プリント基板（IF85）の LED(bit0～bit7)が全点滅する または、UCMP盤にイベントコード『11』が 表示され、エレベータが起動禁止となる	良	否
7. UCMP認定機器	使用機器の確認 ・UCMP盤貼布の対象部品記載ラベル	左記ラベルに記載されている機器と同一型番の 製品が取付けられている	良	否
8. 電動機動力遮断用コンタクタ	電動機動力遮断用コンタクタの 設置年数の確認	コンタクタの設置年数が 交換基準を超えていない（注2）	良	否

注1．エプロン長さ基準値は確認申請書又は前年度検査内容を参照の上、明記すること

現場名　　：

社内登録番号　：